



三峡右岸电站厂房2A标段施工

2005-10-20 19:24

一、工程建设完成情况

(一) 工程目标

三峡右岸电站厂房2A标段施工任务由三七八联营总公司承担, 2004年施工目标完成情况如下: 厂房封闭块回填于2004年4月全部完成, 比业主要求的工期提前1个月; 安II尾水平台提前达到82.30m高程, 为下一步施工手段的形成创造良好条件; 安II、安III排沙管安装如期完成; 穿墙钢管全部安装完成, 上游墙具备全面上升条件; 尾水肘管安装于11月全部完成, 肘管二期混凝土浇筑于12月全部结束, 比调整进度的要求提前半个月, 为2005年5月前完成宽槽回填奠定坚实的基础; 安III段达到56.30m高程, 比年度计划提前3个月; 尾水护坦提前开浇混凝土, 缓解破堰前工期紧张的局面。

(二) 完成的主要工程量

完成混凝土浇筑34.34万m³, 为年计划30.00万m³的114.48%; 钢筋制安18889.00t, 为年计划18583.00t的101.65%; 机组件安装完成3808.00t, 为年计划1350.00t的282.07%; 金结安装完成1264.00t, 为年计划630.00t的200.63%; 帷幕灌浆完成2900.95m, 为年计划2800.00m的103.61%。

(三) 工程形象面貌

2004年底右岸电站厂房达到的主要工程形象如下。

1. 土建方面

安I段: I区达到105.60m高程, II区达到102.60m高程。

安II段: I区达到90.60m高程, II区达到75.30m高程, III区达到96.60m高程。

26#机组: I区达到58.22m高程, III区达到75.27m高程, 锥管二期混凝土右块浇筑至50.92m高程, 左块浇筑至49.00m高程。

25#机组: I区达到52.22m高程, III区右块达到75.30m高程, 左块达到73.00m高程, 锥管二期混凝土右块浇筑至47.10m高程, 左块浇筑至44.00m高程。

24#机组: I区达到50.00m高程, III区右块达到66.97m高程, 左块达到70.00m高程, 肘管二期混凝土浇筑至42.00m高程。

23#机组: I区达到50.00m高程, III区达到66.97m高程, 肘管二期混凝土浇筑至42.00m高程。

22#机组: I区达到50.00m高程, III区右块达到64.21m高程, 左块达到66.97m高程, 锥管二期混凝土浇筑至49.00m高程。

21#机组: I区达到50.00m高程, III区右块达到66.97m高程, 左块达到66.97m高程, 锥管二期混凝土右块浇筑至47.10m高程, 左块浇筑至44.00m高程。

安III段: II区达到58.40m高程。

20#机组: I区达到50.00m高程, III区右块达到66.97m高程, 左块达到64.21m高程, 肘管二期混凝土浇筑至42.00m高程。

19#机组: I区达到50.00m高程, III区达到66.97m高程, 肘管二期混凝土浇筑至42.00m高程。

2. 安装工程

穿墙管安装全部完成, 具备上游墙上升条件。排沙钢管: 5#排沙管于11月30日完成, 6#排沙管于12月20日完成。

3. 其它工程

排水洞施工在12月完成(排水孔因相邻标段灌浆未完, 不能施工)。由于三期工程预留大二期坑而设置宽槽, 下游III区混凝土浇筑多次受到限制, 致使26#~24#机组未能达到年初计划的目标。

(四) 工程投资完成情况

2004年完成右岸电站厂房投资21902.55万元, 为年计划21300.28万元的102.83%。

二、工程质量与安全

2004年在混凝土浇筑施工工艺方面作了以下改进: 模板在安装之前进行修整和刷脱模剂, 验收时严

格按施工规范及措施把关。主厂房下游墙采用DOCA模板立模，为防止模板下口错台和漏浆，在模板下口贴双面胶，下口采用8cm×20cm方木，外侧与水沟边之间用木抄楔紧，8cm×20cm方木内侧用钢筋支撑加砂浆垫块撑紧，并和DOCA大模板下口平顺联接。门洞模板采用定型钢框胶合板，并配用固定型转角模板。仓号内每隔3m~4m焊一道剪刀撑，在剪刀撑端头部用砂浆垫块撑紧模板内侧，作为模板内支撑，所有模板都要求内拉内撑成整体，在模板上口加焊一排对拉筋。浇筑过程中严格控制混凝土上升速度，每浇筑一个坯层后，等45~60分钟后再继续浇筑。仓内采用Φ100mm振捣器振捣时，第一次振捣三级配按30±5秒控制（二级配按20±5秒），具体以混凝土不再显著下沉，混凝土层面开始出现浮浆为止。第一次振捣完成后50分钟进行复振，复振点间距按40cm~60cm控制，振捣器棒头距模板边25cm~30cm，复振时间为10~15秒。浇筑过程中设专人及时擦除模板表面因浇筑混凝土沾上的灰浆。

全年完成验收仓号1020个，合格率100%，数控优良率92.32%，量控优良率92.79%。

全年该标段施工死亡1人，无重伤事故，轻伤事故率在10%以内。

（刘技专）

关闭窗口

[联系我们](#)

[集团邮箱](#)

[网站地图](#)

中国长江三峡工程开发总公司版权所有 ©2002 All rights reserved 未经书面授权严禁刊用本网站资料。若经授权刊用，请注明信息来源。

地址:湖北省宜昌市建设路1号 总机:0717-6276666 传真:0717-6270088 本网热线:0717-6762797 E-MAIL:webmaster@ctgpc.com.cn

中国长江三峡工程开发总公司主办 中国三峡总公司新闻宣传中心/信息中心制作维护 鄂ICP备05010722号