



资金计划执行情况

2002-12-13 08:28

一、资金计划执行情况

2001年国家电力公司下达电网公司资金计划63亿元(2001年第四季度将计划从年初下达的68.7亿元调整为63亿元),全年实际完成资金58亿元,为年度计划的92%;投资计划63亿元,实际完成52.5亿元,为年度计划的83%。截至12月末资金缺口6.7亿元。

三峡输变电工程资金计划56.5亿元(实际到位52.5亿元,缺5.9亿元),实际完成52.7亿元,为年计划的93%;投资计划为56.5亿元,实际完成47亿元(现价),为年计划的84%,实现年初确定的目标。未完成的主要原因,一是原计划中龙泉-政平直流线路安排架线施工完成50%,2001年初调整为完成架线20%,但国家电力公司下达的计划未作相应调整;二是原计划是按概算价(1993年价格)加预测价差编制的,而完成数为实际支出数,其中有价差和量差上的统计误差。

全国联网工程资金、投资计划均为6.5亿元,资金、投资实际均完成5.5亿元,为年计划的84.6%。计划未完成的主要原因:一是资金到位不及时,福建华东联网资金1.9亿元于12月28日到位,已经延误履行付款时间。华北华中联网工程与川电东送工程四季度资金7537万元于2002年1月8日到位;二是福建与华东联网工程尾款5268万元应在工程竣工一年后,即2002年支付,没有统计在内;三是华北与华中联网工程资金需求2000万元,国家电力公司计划下达7000万元(计划多列5000万元)。

二、建设计划执行情况

2001年在建项目29项,其中包括三峡输变电工程25项,即“13线10变2直流”(新开工“6线4变”);全国联网工程3项,即“2线2站(1个开关站、1个背靠背换流站)”;川电东送工程1项。

三、投产情况

三峡输变电工程按计划投产“6线5变”,即岗市-长沙线187km、长沙-云田线46km、孝感-汉阳线66km、郑州-新乡线110km、长寿-万州线168km、小流-开封线79km,共计656km;长沙变电站、益阳变电站、孝感变电站、新乡变电站、万县变电站各75万 kV·A,共计375万kV·A。上述工程全部实现一次启动成功,按计划投运并顺利移交运营。万县变、长万线于12月30日完成升压改造并一次送电成功,为2002年川电东送工程全面启动创造良好条件。全国联网工程中福建与华东联网的福州-金华输变电工程2001年开工并按计划于10月投产。(刘 博)

关闭窗口

[联系我们](#)

[集团邮箱](#)

[网站地图](#)

中国长江三峡工程开发总公司版权所有 ©2002 All rights reserved 未经书面授权严禁刊用本网站资料。若经授权刊用,请注明信息来源。

地址:湖北省宜昌市建设路1号 总机:0717-6276666 传真:0717-6270088 本网热线:0717-6762797 E-MAIL:webmaster@ctgpc.com.cn

中国长江三峡工程开发总公司主办 中国三峡总公司新闻宣传中心/信息中心制作维护 鄂ICP备05010722号