



投资完成情况

2005-10-20 19:50

三峡输变电工程2004年资金计划254045万元, 全年资金到位258172.0万元(其中三峡基金239843.0万元, 银行贷款18329.0万元), 全年完成投资247438.9万元。

国家电网公司电网建设分公司2004年三峡输变电工程投资计划为23.34亿元, 实际完成固定资产投资23.9亿元, 为年计划的103%; 1997~2004年累计完成动态投资223.8亿元, 占2003年6月国家发展和改革委员会主持核定输电电价时测算的动态总投资395亿元的56.7%。

二次及安全自动装置项目2004年资金计划为600万元, 全年到位资金600万元, 完成投资973.8万元。

系统通信工程2004年度资金计划为3500万元, 全年到位资金14100.0万元(含2003年结转资金10900.0万元), 完成投资6609.5万元。

其它专项工程(含前期费)2004年资金计划为7045万元, 全年到位资金6600.0万元, 完成投资6739.0万元。

(田卫东)

[关闭窗口](#)

[联系我们](#)

[集团邮箱](#)

[网站地图](#)

中国长江三峡工程开发总公司版权所有 ©2002 All rights reserved 未经书面授权严禁利用本网站资料。若经授权刊用, 请注明信息来源。

地址: 湖北省宜昌市建设路1号 总机: 0717-6276666 传真: 0717-6270088 本网热线: 0717-6762797 E-MAIL: webmaster@ctgpc.com.cn

中国长江三峡工程开发总公司主办 中国三峡总公司新闻宣传中心/信息中心制作维护 鄂ICP备05010722号